

## INFORME MENSUAL DIRECCIÓN TÉCNICA

**Nombre del Proyecto:** Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés

**Concesionario:** Concesionaria Vial Honduras (COVI)

**Empresa Supervisora:** Consorcio Supervisor CINSA-TECNISA-CONASH-ASP

**Periodo del Informe:** MAYO 2016

### 1. GENERALIDADES:

**Concesionario:** CONCESIONARIA VIAL HONDURAS (COVI)

**Firma del Contrato:** 24 de julio de 2012

**Aprobación en Congreso Nacional del Contrato de Concesión:** Decreto Legislativo No. 204-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012 (La Gaceta: No. 33,070 de fecha 8 de marzo de 2013)

**Enmienda al Decreto Legislativo:** No. 127-2013 de fecha septiembre de 2013 (La Gaceta: No. 33,232 de fecha 18 de septiembre de 2013)

**Modificación 001:** Firmada el 1 de noviembre de 2013

**Modificación 002:** Firmada el 26 de febrero de 2014

**Plazo de concesión:** 20 años a partir del 12 de octubre de 2015

**Monto de Inversión:** US\$ 121,024,109.99 millones

**Longitud:** 391.81 km

**Supervisión:** Consorcio Supervisor CINSA-TECNISA-CONASH-ASP Consultores

**Obras de Puesta a Punto:** Actividades de **rehabilitación** selectiva en los siguientes tramos:

✓ Fin de Valle de Comayagua - Siguatepeque: – Taulabé – La Barca	101.60 km
✓ Villanueva – San Pedro Sula	15.05 km
✓ San Pedro Sula – Puerto Cortés	44.77 km
	Longitud total 161.42 km

**Fecha de Inicio:** 21 de abril de 2014

**Fecha de Finalización:** 20 de junio 2015

Una vez finalizadas las obras de puesta a punto inicia la etapa de explotación.

**Ampliación a 4 carriles:** En el tramo: Fin del Valle de Comayagua – Siguatepeque – Taulabé - La Barca. Entre las estaciones 90+000 y 192+100 con una longitud de 101.60 km.

**Fecha de Inicio:** 03 de octubre de 2014

**Fecha de Finalización:** 3 de julio de 2017

### Obras Complementarias:

- ✓ Estaciones de Peaje en: Zambrano: Estación 37+000
  - **Fecha de Inicio:** 13 marzo 2014
  - **Fecha de Finalización:** 18 de diciembre de 2014
- ✓ Estación de Peaje en Siguatepeque: Estación 112+600
  - **Fecha de Inicio:** 16 de octubre de 2014
  - **Fecha de Finalización:** 20 de julio de 2015
- ✓ Estación de Peaje en Yojoa: Estación 183+861

- **Fecha de Inicio:** 14 de julio 2014
- **Fecha de Finalización:** 26 de abril de 2015 (actualmente suspendidas las obras)

## 2. Detalle de Estado de avance de Liberación de Derecho de Vía en el tramo de Ampliación entre Final Valle de Comayagua – La Barca (Est 90+000 a Est 180+000)

Liberación Predial	
Fin del Valle de Comayagua (Km 90) - Santa Cruz de Yojoa (Km 179)	Casos Negociados (%)
<b>Sección 3 :</b> Fin del Valle de Comayagua (Km 90) hasta Siguatepeque (Km 114)	100%*
<b>Sección 4:</b> Siguatepeque (Km 114) hasta Taulabé (Km140)	100%*
<b>Sección 5A:</b> Taulabé (Km 140) hasta La Guama/Desvió a Peña Blanca (Km 166)	100%*
<b>Sección 5B:</b> La Guama/Desvió a Peña Blanca (Km 166) hasta desvió a Santa Cruz de Yojoa (Km 179)	100%*

\* Información obtenida de oficio SSOP-354-2016 de INSEP

La sección 3 se encuentra totalmente despejada de viviendas y negocios y de sistemas privados de telecomunicaciones.

La sección 4 se encuentra totalmente despejada de viviendas y negocios,

La sección 5a y 5b se encuentra debidamente saneada en cuanto al derecho de vía para la ejecución de obras de ampliación.

## 3. Etapa de Construcción de Obras:

En el siguiente cuadro se muestra el avance físico que ha tenido la obra hasta el mes de mayo del 2016. La división por tipo de obras del proyecto se desglosa de la siguiente manera: del 100% del proyecto las obras de ampliación de la carretera representan un 80%, mientras que las obras de puesta a punto un 14% y las estaciones de peaje un 6%. Las obras de puesta a punto están concluidas en su totalidad y, mientras que las obras complementarias están en un 3.9% del 6% total, mientras que las obras de ampliación llevan un 38.4% del 80%.

Descripción	Avance Físico %	% Avance Total
<b>Obras de Ampliación</b>	<b>53.02</b>	<b>80%</b>
Movimiento de Tierras	13.07	23%
Pavimento	9.16	27%
Drenaje	3.46	7%
Muros	8.40	8%
Señalización Vial	2.43	3%
Puentes	9.19	10%
Ambiente	2.41	2%
<b>Obras Puesta a Punto</b>	<b>14.00</b>	<b>14%</b>
<b>Estaciones de Peaje</b>	<b>3.90</b>	<b>6%</b>

<b>AVANCE FISICO TOTAL</b>	<b>66.02%</b>	<b>100%</b>
----------------------------	---------------	-------------



*Fuente: Informe Mensual de mayo 2016, presentado por la Supervisión.*

▪ **Obras de Ampliación:**

En este periodo, se continuó con los trabajos de excavaciones en taludes para ampliación en el tramo Siguatepeque – Taulabé en los kilómetros 131 y 134 obteniendo buenos resultados.

Debido a que este mes el Concesionario termino con los trabajos de remoción del derrumbe en el km 98, el concesionario inicio con los trabajos de procesamiento de sub-rasante y capa de sub-base granular entre las estaciones 98+450 y 98+660. Se espera que a mediados de junio terminen con la colocación de la carpeta asfáltica.

En el avance de los puentes, en este periodo se culminó con la construcción puente Calan I (106+650).



*Trabajos de Ampliación entre Fin del Valle de Comayagua y Siguatepeque*

**Obras de Puesta a Punto:**

El 20 de junio del 2015, se cumplió el plazo para la ejecución de los trabajos de Puesta a Punto. El acta de aceptación de obras se firmó el 2 de octubre entre Concedente y Concesionario. Actualmente los tramos que fueron objeto de puesta a punto se encuentran en mantenimiento rutinario.

- **Obras Complementarias:**

**Estación de Peaje de Zambrano:** Está 100 % terminada y operativa.

**Estación de Peaje de Siguatepeque:** Presenta un avance ejecutado de 100%. Está pendiente la visita de inspección del comité de aceptación y la elaboración del acta de aceptación por parte de INSEP. El 15 de noviembre se inició el cobro del peaje en esta Estación.

**Estación de Peaje de Yojoa:**

El 13 de mayo se inició el cobro del peaje en esta Estación.

Se está haciendo el análisis para la reubicación de la estación de peaje en Caracol en el km 203+000 y la demolición de la estación actual en Yojoa.

**Estación de Peaje de Caracol:**

Aun no se ha definido si se va a construir esta estación debido a los conflictos que se presentan con la cercanía con las Estaciones de Peaje del Corredor Turístico.

- **Fecha establecida contractualmente para la finalización de las obras:**

Descripción de Obras	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Obras de Puesta a Punto	21 de abril de 2014	20 de junio de 2015
Obras de Ampliación	03 de Octubre de 2014	3 de abril de 2016
Caseta de Zambrano	13 marzo 2014	18 de diciembre de 2014
Caseta de Siguatepeque	16 de octubre de 2014	20 de julio de 2015
Caseta de Yojoa	14 de julio 2014	26 de abril de 2015 (actualmente suspendidas las obras)

#### 4. Etapa de Operación:

**Cumplimiento de los Niveles de Servicio y Mantenimiento Rutinario y Preventivo:**

**Tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua- Inicio Valle de Comayagua-Final Valle de Comayagua, Taulabé-La Barca, Villanueva-San Pedro Sula y San Pedro Sula-Puerto Cortés.**

**Tramo Tegucigalpa-Fin Valle de Comayagua**

El Concesionario en este tramo realiza actividades de Limpieza del Derecho de Vía y Limpieza de Alcantarillas, como parte del mantenimiento rutinario, no ha realizado ninguna actividad de mantenimiento periódico y se observan algunas deficiencias en la señalización horizontal ya que en varios la mayor parte del tramo faltan vialetas o ya han perdido la reflectividad. Además, en la señalización vertical se encuentran varias señales que han sido objeto de vandalismo dañando su estructura y manchando con pintura la información de la señal, así como varias metálicas

dañadas por choques de vehículos. También se pudo observar un bache en la estación 7+700 en el centro de la trocha derecha aproximadamente.

### **Tramo fin del Valle de Comayagua – La Barca**

En este tramo se observan que hay una cantidad considerable de losas de concreto fisuradas, así como la aparición de nuevas grietas siendo este el mayor problema para este tramo, el concesionario aduce que pondrá a punto el tramo después de terminados los trabajos de ampliación en este tramo.

En el pavimento asfáltico hay una zona entre las estaciones 150+000 y 160+000 que continuamente se forman baches y aunque sean reparados se vuelven a formar incluso sobre las reparaciones hechas.

### **Tramo La Barca – Villanueva**

En este tramo se le solicitó al Concesionaria que le brindara el mantenimiento requerido para garantizar la seguridad necesaria al usuario de la vía, sin embargo, aún se no ha tomado ninguna medida de prevención para garantizar dicha seguridad.

### **Tramo Villanueva – San Pedro Sula**

El Concesionario debe proceder con la limpieza de obras de drenaje en algunos puntos. La superficie de rodadura que fue reconstruida durante la puesta a punto ya presenta fallas de ahuellamiento en las intersecciones donde los vehículos por la existencia de semáforos tienen que frenar continuamente, como es el caso de las intersecciones en las estaciones 219+200 trocha izquierda, 229+400 trocha izquierda y 229+200 trocha derecha, fallas que ya se había presentado y reparado previo a la recepción de la puesta a punto. Está pendiente de reparar 5 baches de concreto, específicamente saliendo de la caseta de peaje de San Pedro Sula. Km 234+000 lado izquierdo carril interno.

### **San Pedro Sula – Puerto Cortés**

En este tramo se han manifestado baches en los hombros y obstrucciones en las estructuras de drenaje menor. Se debe retomar el trabajo de sello de grietas, ya que hay tramos en donde se ha desprendido, provocando filtraciones de agua hacia la estructura de pavimento.

Se observó que han terminado con la colocación de estructuras para conducción de energía eléctrica que invaden el derecho de vía de la carretera y están justo al lado del hombro, situación que es de grave peligro para los usuarios de la vía.

Existen serias deficiencias en el drenaje de este tramo carretero que provocan obstrucciones puntuales y alcantarillas obstruidas que durante las fuertes lluvias hacen que el agua sobrepase la calzada ocasionando serios problemas a los usuarios de la vía, además la construcción de

accesos laterales particulares que interrumpen las cunetas con tuberías de diámetros reducidos insuficientes para evacuar con eficiencia las aguas lluvias.

Es importante la limpieza de varios canales y alcantarillas obstruidas que, por problemas de descarga en propiedades particulares, los dueños impiden que se canalicen hasta su evacuación final.

**Derrumbes:** existen dos derrumbes que el concesionario está pendiente de remover, uno en el km 13+000 lado izquierdo que tiene aproximadamente 60 m3 de material que limpiar, el otro está ubicado en el km 24+000 lado izquierdo, este tiene aproximadamente 500 m3, este tiene obstruido el paso por el hombro y es de mucho riesgo ya que hay material suelto que en cualquier momento puede caer a la vía.



*Limpieza del derecho de vía*



*Grieta en superficie de rodadura Tramo San Pedro Sula - Cortés*



*Derrumbe sin remover en Km 24 tramo SPS – Puerto Cortés*

## 5. Status de Garantías y Seguros

Entidad Bancaria	Emitida a favor de:	Vigencia	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto	Observaciones
Banco FICOHSA Garantía N° 1298614 (Calidad de la Obra).	INSEP	05 de enero 2016 hasta 05 de enero 2017	Diciembre 2015	05 de enero 2017	\$ 9,057,909.00	Recibida en la SAPP el 21/12/15

**Seguros:**

Tipo de Póliza	N° de Póliza	Vigencia	Beneficiario adicional	Suma Asegurada
Seguro Contra Todo Riesgo para Contratistas	1-DI-43-08	<b>Periodo de Construcción:</b> 12 meses <b>Desde:</b> 21 de diciembre 2015 <b>Hasta:</b> 21 de diciembre 2016 <b>Periodo de Mantenimiento:</b> <b>Desde:</b> 21 de diciembre 2016 <b>Hasta:</b> <u>21 de diciembre 2017</u> Hasta las 12 meridiano, hora local estándar	INSEP	US\$ 38,390,195.35.71
Seguro Contra Todo Riesgo para Contratistas	1-DI 4171 E/A 271/2016	<b>Periodo de Construcción:</b> 12 meses <b>Desde:</b> 21 de diciembre 2015 <b>Hasta:</b> 21 de diciembre 2016 <b>Periodo de Mantenimiento:</b> 12 meses <b>Desde:</b> 21 de diciembre 2016 <b>Hasta:</b> <u>21 de diciembre 2017</u> Hasta las 12 meridiano, hora local estándar	INSEP	US\$ 19,491,773.40
Seguro de Obras Civiles Terminadas	1-OCT 43520	<b>Desde:</b> 21 de abril 2016 <b>Hasta:</b> <u>21 de abril 2017</u> Ambas fechas a las 12 meridiano hora local	INSEP	Total de la Carretera CA-5 longitud de 250.42km US\$240,532,300.00
Seguro de responsabilidad por Riesgos Profesionales	1-452-1	<b>Desde:</b> 21 de Abril 2014 <b>Hasta:</b> <u>21 de junio 2015</u> (Se renueva mensualmente)	-----	Total: Lps: 2,850,966,.67